

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2024

№ 5335/65

Об утверждении оперативного штаба и плана мероприятий «Дорожная карта» по подготовке и реализации в 2025 году капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Экономический лицей»

В целях реализации в 2025 году мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий средствами обучения и воспитания в рамках модернизации школьных систем образования государственной программы «Развитие образования» и подготовки к капитальному ремонту здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Экономический лицей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оперативного штаба (рабочей группы) по контролю мероприятий подготовки и реализации капитального ремонта здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Экономический лицей» (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по подготовке и реализации в 2025 году капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Экономический лицей» (приложение №2).

3. Назначить ответственным лицом за организацию и реализацию мероприятий по капитальному ремонту здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Экономический лицей» заместителя главы администрации по строительству Чудновца Ю.И.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Добролюбскую О.В.

И.о. Главы города Бердска



С.П. Лавров

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Бердска
от _____ № _____

**Состав оперативного штаба (рабочей группы)
по контролю мероприятий подготовки и реализации капитального ремонта
здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Экономический лицей»**

- | | |
|--------------------------------|--|
| Чудновец Юрий Игоревич | - заместитель главы администрации по строительству, ответственное лицо за организацию и реализацию мероприятий капитального ремонта; |
| Добролюбская Ольга Васильевна | - заместитель главы администрации по социальным вопросам; |
| Каркавин Михаил Викторович | - директор муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики»; |
| Колмыкова Наталья Владимировна | - директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Экономический лицей»; |
| Гаврилкин Алексей Сергеевич | - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»; |
| Гноев Виталий Викторович | - ведущий эксперт муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики». |
-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Бердска
от _____ № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по подготовке и реализации в 2025 году капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания
здания муниципального автономного образовательного учреждения «Экономический лицей» (далее – Объект)
в рамках модернизации школьных систем образования
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Результат, отчетные документы
1. Организационные мероприятия				
1.1	Подписание соглашения с Минобразованием на предоставление субсидии	13.12.2024	Каркавин М.В.	Предоставление субсидии администрации города Бердска. Соглашение.
1.2	Подготовка и утверждение постановления о создании оперативного штаба (рабочей группы) по контролю за проведением капитального ремонта	13.12.2024	Каркавин М.В.	Создание оперативного штаба. Постановление администрации города Бердска.
1.3	Подготовка и утверждение постановления об организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта	20.12.2024	Каркавин М.В.	Обеспечение образовательного процесса для участников образовательных отношений. Постановление администрации города Бердска.
1.4	Подготовка инфраструктурного листа по оснащению объекта средствами воспитания и обучения в соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 06.09.2022 № 804	20.12.2024	Каркавин М.В. Колмыкова Н.В.	Сформирован перечень средств воспитания и обучения. Инфраструктурный лист.
1.5	Подготовка конкурсной документации	27.12.2024	Колмыкова Н.В. Гаврилкин А.С.	Контрактная документация подготовлена.
1.6	Направление конкурсной документации в ГКУ НСО «Управление контрактной системы»	28.12.2024	Колмыкова Н.В.	Контрактная документация направлена в ГКУ НСО «Управление контрактной системы»
1.7	Осуществление проверки конкурсной документации	25.01.2025	ГКУ НСО «Управление контрактной системы»	Согласование конкурсной документации.
1.8	Осуществление планирования проведения конкурентной процедуры (внесение изменений в план – график)	25.12.2024	Колмыкова Н.В.	Внесение изменений в план – график. План – график закупок.
1.9	Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации по проведению капитального ремонта	25.02.2025	Колмыкова Н.В.	Заключение договора на проведение капитального ремонта.
1.10	Внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительному адресу	15.03.2025	Колмыкова Н.В.	Получение лицензии на дополнительный адрес.

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Результат, отчетные документы
2. Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению Объекта				
2.1	Подготовительный этап (проведение замеров, заказ материалов, подготовка необходимого оборудования, инструмента)	31.03.2025	Гаврилкин А.С. Подрядная организация	Выполнение работ.
2.2	Основной этап (проведение демонтажных работ, проведение основных ремонтных работ)	До 30.11.2025	Гаврилкин А.С. Подрядная организация	Выполнение работ.
2.3	Выполнение дополнительных работ, не вошедших в проект	До 15.12.2025	Гаврилкин А.С. Подрядная организация	Выполнение работ.
3. Организация учебного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта Объекта				
3.1	Организация образовательного процесса с применением дистанционных технологий	Февраль – март 2025г.	Каркавин М.В. Колмыкова Н.В.	Выполнение образовательной организацией своих обязанностей.
3.2	Организация обучения обучающихся 1-4 классов в дошкольном отделении МАОУ «Экономический лицей»	Апрель – май Сентябрь - декабрь 2025г.	Каркавин М.В. Колмыкова Н.В.	Выполнение образовательной организацией своих обязанностей.
3.3	Организация обучения обучающихся 5-11 классов в иной образовательной организации	Апрель – май Сентябрь - декабрь 2025г.	Каркавин М.В. Колмыкова Н.В.	Выполнение образовательной организацией своих обязанностей.
4. Ввод объекта в эксплуатацию. Возобновление учебного процесса обучающихся				
4.1	Проведение окончательного расчета с подрядной организацией	30.11.2025	Каркавин М.В. Колмыкова Н.В.	Оплата и закрытие договоров.
4.2	Ввод в эксплуатацию МАОУ «Экономический лицей»	30.11.2025	Каркавин М.В. Колмыкова Н.В.	Подписание акта ввода в эксплуатацию.
4.3	Проведение работ по возобновлению образовательного процесса (подключение систем, расстановка мебели, средств обучения, воспитания)	29.12.2025	Каркавин М.В. Колмыкова Н.В.	Подготовка здания к образовательному процессу.
4.3	Возобновление образовательного процесса обучающихся МАОУ «Экономический лицей»	09.01.2026	Каркавин М.В. Колмыкова Н.В.	Образовательный процесс для обучающихся проходит в МАОУ «ЭЛ»

Принятые сокращения:

МАОУ «Экономический лицей» - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Экономический лицей»;

ГКУ НСО «Управление контрактной системы» - Государственной казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы».

Лист рассылки к постановлению
от _____ № _____
«Об утверждении оперативного штаба и плана мероприятий «Дорожная карта»
по подготовке и реализации в 2025 году капитального ремонта
и оснащения средствами обучения и воспитания
здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Экономический лицей»»

Каркавин М.В.

Чудновец Ю.И.

Гаврилкин А.С.

МАОУ «Экономический лицей»